

Форм

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования МОУ Новоникольская ООШ

Наименование проекта Ремонт кровли МОУ Новоникольской ООШ

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользованных средств, руб.	Примечание
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*		
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13=5-9	
18750	1 000 000	781 250,	93 750,00	18750	1 000 000	781 250,	93 750,	1856250	1000000	781 250,00	75 000	18750,00	

00		00		00		00	00						
----	--	----	--	----	--	----	----	--	--	--	--	--	--

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно
(своевременно, с нарушением сроков)
2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:
без нарушений
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 26.07.2021 г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта -24.09.2021 г.
5. К отчету прилагаются на 3 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Барашенков А.Е. _____
(Ф.И.О.)



(подпись)

Глава городского округа:

Крупенин Юрий Васильевич
(Ф.И.О.)

М.П.

Дата «18» августа 2021 г.


(подпись)

